

MODULO A/12
(allegato alla Linea Guida CIG n. 12 ed. 2020)
(da compilarsi a cura dell'Installatore)

ATTESTAZIONE DELLA TENUTA DELL'IMPIANTO DI UTENZA GAS

Cognome e nome del cliente finale

Il sottoscritto **CONTE LUCA**

titolare / legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)

IS IMPIANTI IDROTERMOSANITARI

con sede nel comune di: **Venezia** C.a.p. **30172** prov. **VE**

tel. **0415321130** tel. cellulare _____ e_mail **info@i-esse.com**

via **CA' MARCELLO** n. **67D**

P.Iva **02997650276**

iscritta nel registro ditte (R.D. 20.09.1934, n. 2011) della C.C.I.A.A. di
VENEZIA nr. 02997650276

iscritta all'albo imprese artigiane (L. 08.08.1985, n. 443) della provincia di
VENEZIA nr. 897856

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

a) di aver effettuato in data odierna con esito positivo la prova di tenuta secondo quanto previsto dalla vigente norma tecnica (1): UNI 7129:2015

dell'impianto di utenza ubicato al seguente indirizzo:

via _____ n. _____ scala _____ piano _____ interno _____

Comune _____ C.a.p. _____ prov. _____

Avente il seguente identificativo: (obbligo di compilare almeno uno dei campi)

Codice del Punto di Riconsegna _____
Matricola del contatore _____

b) di avere effettuato la prova di tenuta a seguito di:

- realizzazione di nuovo impianto;
- modifica/trasformazione di impianto esistente;
- richiesta di verifica di tenuta su impianto esistente non modificato;
- negata attivazione della fornitura per anomalia riscontrata dal Distributore sull'impianto;
- sospensione della fornitura per dispersione di gas rilevata dal servizio di Pronto Intervento;
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della stessa richiesta dal cliente finale;
- sospensione della fornitura per situazione di pericolo;
- sospensione su disposizione delle Autorità competenti.

c) che, ai sensi della norma tecnica applicata (dichiarata al precedente punto a), l'esito positivo della prova di tenuta è stato attribuito a seguito di:

- Verifica della "tenuta idonea al funzionamento" senza ulteriori limitazioni (ai sensi della UNI 11137)
- Collaudo positivo dell'impianto ai sensi della norma tecnica applicata di cui al precedente punto a) (UNI 7129-1, UNI 8723, UNI 11528 etc.)
- assenza di dispersioni ($\Delta P=0$) per impianto con pressione di fornitura > 0,5 bar con le seguenti modalità:
Pressione di prova: _____
Durata della prova: _____

d) che è stata regolarmente redatta e sottoscritta la documentazione tecnica prevista dalla norma/regola tecnica applicata e comprovante l'esito positivo della prova

(per esempio Rapporto di Prova UNI 11137, Verbale di collaudo UNI 7129-1 o UNI 8723 o UNI 11528).

(NB: Tale documentazione tecnica non deve essere allegata alla presente attestazione, ma è disponibile a richiesta)

e) che le caratteristiche fondamentali dell'impianto di utenza sono:

Da non compilare nel caso di impianti nuovi

- Portata termica complessiva degli apparecchi effettivamente collegati: kW
- Gli apparecchi utilizzatori installati e collegati sono complessivamente (3) : n.

Così suddivisi (da non compilare in presenza di contatore > G6)

Piano cottura	_____	n. _____
Forno a gas	_____	n. _____
Cucina a gas	_____	n. _____
Caldaia riscaldamento/ACS	_____	n. _____
Scalda acqua	_____	n. _____
Altro (specificare)	_____	n. _____
Altro (specificare)	_____	n. _____

Allega copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 37/08, art. 3, comma 6., oppure, in alternativa, visura camerale recante i medesimi requisiti (4) .

Data, località

il dichiarante (timbro e firma)

NOTE

- (1) Indicare la specifica norma/regola tecnica di riferimento utilizzata - Sono considerate di riferimento per l'esecuzione delle prove: UNI 7129-1, UNI 11137, UNI 8723 e UNI 11528; le UNI 9165 / UNI 9860 nel caso di condotte gas / impianti di derivazione di utenza gas.
- (2) L'allegato A/12 ha una validità di 12 mesi dalla data di esecuzione della prova di tenuta salvo quanto di seguito specificato;
 - nei casi di negata attivazione della fornitura per anomalia riscontrata dal Distributore sull'impianto l'allegato A/12 è considerato valido solo se la prova di tenuta è stata effettuata in data non precedente alla mancata attivazione (data nella quale il Distributore ha rilevato l'anomalia);
 - nei casi di sospensione della fornitura per dispersione di gas rilevata dal servizio di Pronto Intervento l'allegato A/12 è considerato valido solo se la prova di tenuta è stata effettuata successivamente alla sospensione della fornitura.
 - nei casi di sospensione della fornitura per potenziale pericolo richiesta da Pubblica Autorità l'allegato A/12 è considerato valido solo se la prova di tenuta è stata effettuata successivamente alla sospensione della fornitura.
- (3) Il dettaglio del tipo e numero di apparecchi utilizzatori installati e collegati è obbligatorio solo per impianti alimentati da gruppi di misura con contatore di classe <= G6 (Qmax contatore <= 10 m³/h).
- (4) La data del presente documento deve essere compresa entro i 12 (dodici) mesi successivi alla data di rilascio del certificato di abilitazione/misura camerale o dalla data di conferma di validità dello stesso documento espressa mediante autocertificazione in calce, a firma del titolare dell'impresa.